

VERBALE DI PRELIEVO DI CAMPIONI DI ACCIAIO

Prelievo in cantiere ai sensi del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) par. 11.3.2.10.4 e 11.3.4.11.3 — Controllo di accettazione

IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA

OPERA / LAVORO

UBICAZIONE DEL CANTIERE

COMMITTENTE

IMPRESA ESECUTRICE

VERBALE N.

DIRETTORE DEI LAVORI

COLLAUDATORE STATICO

DATA DEL PRELIEVO

MATERIALE PRELEVATO

TIPO DI PRODOTTO

☐ Barre per c.a. ☐ Rotoli ☐ Rete elettrosaldata ☐ Acciaio da carpenteria ☐ Bulloni / tirafondi

TIPO DI ACCIAIO (B450C, B450A, S235, S355...)

PRODUTTORE (MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE)

QUANTITÀ APPROVVIGIONATA (KG)

CENTRO DI TRASFORMAZIONE (DENOMINAZIONE)

ATTESTATO DI DENUNCIA N.

DOCUMENTO DI TRASPORTO N.

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE N.

STRUTTURA / ELEMENTO DI DESTINAZIONE

CAMPIONI PRELEVATI

Per le barre di armatura il controllo di accettazione prevede 3 spezzoni marchiat per ciascun diametro, entro 30 giorni dalla data di consegna in cantiere (NTC 2018 par. 11.3.2.10.4).

SIGLA CAMPIONE	DIAMETRO (MM)	COLATA / LOTTO	MARCHIO	LUNGHEZZA (CM)	NOTE

TOTALE SPEZZONI PRELEVATI

N. DIAMETRI RAPPRESENTATI

DATA DI CONSEGNA IN CANTIERE

DATA DI CONSEGNA AL LABORATORIO

RETE ELETTROSALDATA (SE PRELEVATA)

DIMENSIONE DELLA MAGLIA (MM)

DIAMETRO DEI FILI (MM)

N. NODI PER CAMPIONE

DIMENSIONE DEL CAMPIONE (CM)

SIGILLATURA E DICHIARAZIONE

MODALITÀ DI SIGILLATURA E IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI

Il prelievo è stato eseguito in contraddittorio, alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia, che ha provveduto all'identificazione e alla sigillatura dei campioni.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA ESECUTRICE

IL TECNICO PRELEVATORE